

Инвестор: _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" 143912
 Московская область г.Балашиха, пр-т Ленина д.6 пом.55
 (организация, адрес, телефон, факс)

Генподрядчик: ООО "Фибробетон" 109428, Москва, ул. Кржижановского д.15, кор.5, эт. 2, оф. 203
 +7(495)781-8553
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Московская область,
 Солнечногорский р-н, рп. Ржавки, двлд.1
 (наименование, адрес)

Объект: Замена этажного распределительного щита по адресу: Московская область,
 Солнечногорский р-н, рп. Ржавки, двлд.1
 (наименование)

Код	0322005
Форма по ОКУД по ОКПО	
по ОКПО	18710140
по ОКПО	40096263
Вид деятельности по ОКДП	
номер	1463-К
дата	05.02.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
755	07.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ по смете	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф. пере-счета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Этажные щиты										
1	3	ТЕРм08-03-599-02 МДС37 п.3.2.1.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями. масса щитка ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт.	15	73,46			март 2019 г. п/п 1780_	
						29,86	0,3	134,40	27,54	3700,65
						2,84	0,3	12,75	9,85	125,85
						(0,14)	0,3	(0,6)	27,54	(17,4)
						40,76	0		6,29	
				%	95			128,25	95	3532,15
				%	65			87,75	65	2416,73
				чел.-ч	3,01		0,3			
			Всего по позиции					363,15		9775,38
2	4	ТЕРм08-03-599-02 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями. масса щитка ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт.	15	73,46			март 2019 г. п/п 1780_	
						29,86	1,2	537,45	27,54	14802,15
						2,84	1,2	51,15	9,85	503,55
						(0,14)	1,2	(2,55)	27,54	(69,45)
						40,76		611,40	6,29	3845,70
				%	95			513,00	95	14128,02
				%	65			351,00	65	9666,54
				чел.-ч	3,01		1,2			
			Всего по позиции					2186,25		43715,16
3	19	ТССЦ-509-5743 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.	15	319,85		4797,75	март 2019 г. п/п 48702_2,93	14057,40
4	20	ТЕРм08-03-575-01 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Прибор или аппарат	шт.	171	11,51			март 2019 г. п/п 1703_	
			ЗП			11,11	1,2	2279,43	27,54	62784,36
			ЭМ				1,2			
			в т.ч. ЗПМ				1,2		27,54	
			МР			0,40		68,40	19,23	1316,70
			НР от ФОТ	%	95			2165,46	95	59645,14
			СП от ФОТ	%	65			1481,63	65	40809,83
			ЗТР	чел.-ч	1,12		1,2			
			Всего по позиции					5994,92		164556,03
5	22	ТССЦ-503-0614 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Устройство защитного отключения: УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450	шт.	57	145,57		8297,49	март 2019 г. п/п 37175_9,63	79904,88
6	21	ТССЦ-509-2237 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2P 25А, характеристика С	шт.	57	20,15		1148,55	март 2019 г. п/п 46217_8,42	9670,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2	ТССЦ-509-2233 МДС35 пр.1 т.2 п.1.	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	57	12,24		697,68	март 2019 г. п/п 46213_3,91	2728,02
								23363,54		324407,5

Тендерное снижение 0,5% 1 622,04
 Итого с тендерным снижением 322 785,46
 Снижение до стоимости работ по договору 307 279,51
 НДС 20% 61 455,90
Итого 368 735,41

Сдал Генеральный директор ООО "Фибробетон" Коротышевский О.В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Принял Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Николов В.В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ЧЕБРИКОВ М.П.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ №36
 ОТ 28.05.18

ГБУ МО «УТНКР» 2
 Производственно-технический
 надзор № 8
 Объемы проверены и мною
 лично подтверждены



ГБУ МО «УТНКР» 6
 Расценки и коэффициенты
 соответствуют смете,
 согласованной государственной
 экспертизой
Исаев А.А.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОТ 18.02.2019г. № ГБУ-17-17/9
 ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ЗАПАДНОГО ТО
ЧЕСАЛИН Д.С.