

Инвестор: . . .	Код	0322005
(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКПД	
Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 142672, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.3 "А", помещение 14	по ОКПО	18710140
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	40096263
Генподрядчик: ООО "Фибробетон" 109428, Москва, ул. Кржижановского д.15, кор.5, эт. 2, оф. 203 +7(495)781-8553	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	Вид деятельности по ОКДП	
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.9	Договор подряда (контракт) номер	1594-К
(наименование, адрес)	дата	10.04.2019
Объект: Утепление фасада с применением СУФ "Термоленд по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.9	Вид операции	
(наименование)		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
116	20.02.2020	01.02.2020	29.02.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ по смете	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф. пере-счета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасадные работы										
1	1	ТЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2						
			ЗП			1600,26	1,15	34195,53	28,43	972178,51
			ЭМ		18,5815	5196,53	1,25	120699,11	8,05	971628,12
			в т.ч. ЗПМ			(435,36)	1,25	(10112,05)	28,43	(287485,72)
			МР			426,89		7932,26	8,78	69645,32
			НР от ФОТ	%	90		0,9	35889,14	81=90*0.9	1020328,03
			СП от ФОТ	%	85		0,85	31901,46	72=85*0.85	906958,25
			ЗТР	чел.-ч	170,24		1,15			
			Всего по позиции					230617,50		3940738,23
2	2	ТССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т		-0,2341	9040,01	-2116,27	июль 2019 г. п/п 5325_8,66	-18326,87
3	3	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т		-0,0009	11978,00	-10,78	июль 2019 г. п/п 5390_4,6	-49,59
4	4	ТССЦ-101-3400	Дюбель-гвоздь 8x100 мм прим.	100 шт.		29,43	116,00	3413,88	июль 2019 г. п/п 5455_1,76	6008,43
5	5	ТССЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм прим.	1000 шт.		2,943	3450,01	10153,38	июль 2019 г. п/п 50321_2,83	28734,07
6	6	ТССЦ-101-3913	Дюбели монтажные стальные	10 шт.		22,5	7,62	171,45	июль 2019 г. п/п 5462_4,51	773,33
7	7	ТССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм прим.	100 шт.		38,25	8,00	306,00	июль 2019 г. п/п 5733_3,25	994,50
8	8	ТССЦ-101-2930	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10x120 мм прим.	100 шт.		8,1	117,00	947,70	июль 2019 г. п/п 5534_3,2	3032,64
9	9	Товарная накладная №1598 от 07.08.2019, №1531 от 01.08.2019, №1513 от 31.07.2019	Фасадная теплозащитная панель Термоленд 80*119мм	м2		2057,52	1999,01	4113003,06		4113003,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	10	ТСЦ-201-1314-189	Анкер Термолэнд КК TL-200 ТС №4096-14 прим.	шт.	8370	41,45		346936,50		346936,50	
11	11	ТСЦ-201-1314-169	Анкер Термолэнд КК TL-230 ТС №4096-14 прим.	шт.	90	75,62		6805,80		6805,80	
12	12	ТСЦ-201-1314-167	Шайба крепления фасадной панели Термолэнд ТУ 1120-004-74932819-2010	шт.	2439	20,43		49828,77		49828,77	
13	13	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм прим.	шт.	207	6,48		1341,36	июль 2019 г. п/п 4116_10,7	14353,38	
14	14	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен(870мх0.03м=26.1м2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 поверхн ости	0,261	247,67			июль 2019 г. п/п 54_		
							132,33	1,15	39,72	28,43	1129,21
							9,38	1,25	3,06	8,22	25,16
							(0,41)	1,25	(0,13)	28,43	(3,8)
							105,96		27,65	3,35	92,64
				%	100			0,9	35,87	90=100*0.9	1019,71
				%	70			0,85	23,91	60=70*0.85	679,81
				чел.-ч	16,06			1,15			
			Всего по позиции					130,21		2946,53	
15	15	ТСЦ-201-1314-192	Минераловатная ламель Термолэнд 30x60 мм ТУ 5284-003-74932819-201\ТС №4519-15	м	870	10,43		9074,10		9074,10	
16	16	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен(48мх0.3м=14.4м2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 поверхн ости	0,144	247,67			июль 2019 г. п/п 54_		
							132,33	1,15	21,91	28,43	623,01
							9,38	1,25	1,69	8,22	13,88
							(0,41)	1,25	(0,07)	28,43	(2,1)
							105,96		15,26	3,35	51,11
				%	100			0,9	19,78	90=100*0.9	562,60
				%	70			0,85	13,19	60=70*0.85	375,07
				чел.-ч	16,06			1,15			
			Всего по позиции					71,83		1625,67	
17	17	ТСЦ-201-1314-191	Минераловатная ламель Термолэнд 50x100 мм ТУ 5284-003-74932819-201\ТС №4519-15 прим. 40*300 K=2,4	м	48	28,13		1350,24		1350,24	
18	18	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 поверхн ости	0,1728	247,67			июль 2019 г. п/п 54_		
							132,33	1,15	26,30	28,43	747,61
							9,38	1,25	2,03	8,22	16,65
							(0,41)	1,25	(0,09)	28,43	(2,52)
							105,96		18,30	3,35	61,35
				%	100			0,9	23,75	90=100*0.9	675,12
				%	70			0,85	15,83	60=70*0.85	450,08
				чел.-ч	16,06			1,15			
			Всего по позиции					86,21		1950,81	
19	19	ТССЦ-104-0311	Плиты теплоизоляционные: из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм	м3	0,864	647,69		559,60	июль 2019 г. п/п 9310_6,65	3721,37	
20	20	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 поверхн ости	0,288	247,67			июль 2019 г. п/п 54_		
							132,33	1,15	43,83	28,43	1246,02
							9,38	1,25	3,38	8,22	27,76
							(0,41)	1,25	(0,15)	28,43	(4,2)
							105,96		30,51	3,35	102,23
				%	100			0,9	39,58	90=100*0.9	1125,20
				%	70			0,85	26,39	60=70*0.85	750,13
				чел.-ч	16,06			1,15			
			Всего по позиции					143,69		3251,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	ТСЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм прим.(1,44/0,05=28,8м2)	м2	28,8	20,37		586,66	июль 2019 г. п/л 9193_4,59	2692,80
22	22	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (прим.фасадные панели)	1 м реза	895	3,60			июль 2019 г. п/л 254_	89249,40
			ЗП			3,05	1,15	3141,45	28,43	3785,85
			ЭМ			0,55	1,25	617,55	6,16	
			в т.ч. ЗПМ				1,25		28,43	
			МР							
			НР от ФОТ	%	90		0,9	2544,57	81=90*0.9	72292,01
			СП от ФОТ	%	85		0,85	2261,84	72=85*0.85	64259,57
			ЗТР	чел.-ч	0,34		1,15			
Всего по позиции								8565,41		229586,83
ВСЕГО по акту								458724,04		8749031,94

Тендерное снижение 1%
Итого с тендерным снижением
НДС 20%
Итого

87 490,32
8 661 541,62
1 732 308,32
10 393 849,94

Сдал Генеральный директор ООО "Фибробетон"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Коротышевский О.В.


Принял Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Николов В.В.



КОРКАЧ Ю.А.
По доверенности № 27
от 03.02.2020



По доверенности
от 03.02.2020 № ГБУ-13
Зам начальника отдела
ГБУ МО УТНКР
Ижболдин